

Район (місто) м. Ніжин Чернігівської обл.

**ЗВІТ**

**Про підготовку об'єктів теплопостачання ТОВ Ніжин ТеплоМережі»  
до роботи в ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2020-2021 р.р.**

станом на 27.07.2020р.

Загальна кількість котелень 14 одиниць 186,84 МВт/год

Загальна протяжність теплових мереж 72,098 км у 2-х трубному вимірі

№ з/п	Види робіт	Код ряд-ка	Одиниця виміру	Всього в експлуатації	Завдання з підготовки	Фактично підготовлено	% Підготовки	К-ть актив готов.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підготовка котелень – всього	1	Одиниць	14	14	10	70	3
	У тому числі:							
1	1.1. Комунальні котельні місцевих рад	2	Одиниць	14	14	10	70	3
	1.2. (з врахуванням сільських та селищних котелень)							
	1.2. Відомчі котельні - всього	3	Одиниць	-	-	-		
	У тому числі:							
	- Інші	10	Одиниць	-	-	-		
	Підлягають капітальному ремонту або реконструкції – всього	11	Одиниць	X				
	У тому числі:							
2	2.1. Комунальні котельні місцевих рад	12	Одиниць	X				
	2.2. Відомчі котельні - всього	13	Одиниць	X				
	У тому числі:							
	- Інші	20	Одиниць	-	-	-		
	Заміна котлів - всього	21	Одиниць	47				
	У тому числі:							
3	3.1. На комунальних котельнях місцевих рад	22	Одиниць	47				
	3.2. На відомчих котельнях - всього	23	Одиниць	-	-	-		
	У тому числі:							
	- Інші	30	Одиниць	-	-	-		
4	Капітальний ремонт котлів комунальних котелень місцевих рад	31	Одиниць	X				
	Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), гідравлічне випробування – всього	32	км	72,098	72,098	44,687	62	12
	У тому числі:							
5	5.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад	33	км	72,098	72,098	44,687	62	12
	5.2. Мережі відомчих котелень – всього	34	км					
	Протяжність теплових мереж, що підлягає заміні (у двотрубному обчисленні) – всього	42	км	X	0,363	0,301	83	
	У тому числі:							
6	6.1. Мережі комунальних котелень місцевих рад - всього	43	км	X	0,363	0,301	83	
	з них:							
	- на попередньо тепло ізольовані ІППУ	44	км	X	0,256	0,16	63	
	6.2. Мережі відомчих котелень - всього	45	км	X	-	-		
7	Підготовка центральних теплових пунктів місцевих рад	53	Одиниць	7	7	2	29	
8	Загальні обсяги коштів на виконання підготовчих та ремонтних робіт теплопостачання місцевих рад (за рахунок всіх джерел фінансування)	54	тис. грн. (без ПДВ)	X	985,5	660,7	67	

Головний інженер

Вик.Петренко Т.М.  
тел.7-14-68

Колосок М.І.

Ремонти теплових мереж по ТОВ "НіжинТеплоМережі"

	Джерело теплопостачання	Адреса	Пошкодження після г/в	Планові	Позапланові	Примітки
1.	Кот. Богусевича, 2 <sup>а</sup>	вул. Гоголя С/Ш № 7	1			Т/М підготовлено
		вул. Кушакевичів	1			Виконано
		вул. Богусевича, 1 музей Лисянського			1	Виконано
2.	Кот. Синяківська, 75 <sup>к</sup>					Т/М підготовлено
		від вул. Синяківська, 57 до вул. Синяківська, 49		1		Виконано
		вул. Шевченка, 26	1			Виконано
3.	Кот. Прилуцька, 133	Х	Х	Х	Х	Т/М підготовлено
4.	Кот. Козача, 3 <sup>а</sup>					Т/М підготовлено
		вул. Довженко, 23	1			Виконано
5.	Кот. Космонавтів, 21					Т/М підготовлено
		вул. Космонавтів, 43 <sup>а</sup>		1		Виконано
6.	Кот. Гайдамацька, 25	Х	Х	Х	Х	Т/М підготовлено
7.	Кот. Амосова, 8 <sup>а</sup>	Х	Х	Х	Х	Т/М підготовлено
8.	Кот. Московська, 23					Т/М підготовлено
		вул. Московська, 21	1			Виконано
9.	Кот. Ніжатинська, 18	Х	Х	Х	Х	Т/М підготовлено
10.	Кот. Покровська, 2					Т/М підготовлено
		вул. Московська, 6 <sup>а</sup> С/Ш № 3	1			Виконано
11.	Кот. Коцюбинського, 1 <sup>б</sup>					Т/М підготовлено
		вул. Коцюбинського, 9	1			Виконано

12.	Кот. Московська, 17 <sup>а</sup>									
		вул. Московська, 22		1						
		вул. Московська, 24		1						Виконано
		вул. Московська, 40 <sup>а</sup>		1						
		вул. Березанська, 6		1						
13.	Франка, 89 <sup>*</sup>	X	X	X	X				X	Т/М підготовлено
14.	Кот. Шевченка, 105 <sup>а</sup>									
14.01.	Магістральні мережі	вул. Шевченка, 126		1						В роботі
14.02.	ЦТП №1									
		від вул. Корчагіна,1 до вул. Корчагіна,3							1	В роботі
		від вул. Корчагіна,1 до вул. Шевченка,128							1	В роботі
		від вул. Корчагіна,1 до вул. Шевченка,156 ДНЗ №15							1	В роботі
		вул. Шевченка, 130 <sup>а</sup>		1						
		від вул. Геологов, 35 до вул. Геологов, 35 <sup>а</sup>		1						
		від вул. Авіації, 20 до вул. Авіації, 22		1						
14.03.	ЦТП №2									
		вул. Об'їжджа 119 хореографічна школа		1						В роботі
		від вул. Об'їжджа 116/1 до вул. Об'їжджа, 116/2		1						В роботі
										В роботі
14.04.	ЦТП №3									
		від вул. Об'їжджа 120/3 до вул. Незалежності,23		1						В роботі
		від вул. Об'їжджа 120/2 до вул. Об'їжджа 120/1		1						В роботі

